

**Информация  
об исполнении утвержденной инвестиционной программы  
по итогам 2019 года  
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности - передача и распределение электрической энергии**

И регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках млн.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге					
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставлен ие услуги в рамках инвестицион ной программы (проекта)	план	факт	отклонение	причины отклонений	собственные средства		Заемные средства	Бюджетн ые средства	
				план	факт							Амортизация	Прибыль			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Передача и распределение электрической энергии г.Экибастуз	1 Реконструкция ЗРУ-6кВ на ТРП-2	шт	1	1	2019г.	84802,4	56457,9	56489,2	31	Повышение цен на использованные материалы, повышение стоимости выполненных работ	56489,2				
		2 Капитальный ремонт трансформатора ТРДП-12500кВА №5 на ТРП-3		шт	1			1	17071,0	17076,3		5,3		17076,3		
		3 Капитальный ремонт трансформатора ТДН-31500 кВА №2 на ТРП-5		шт	1			1	22866,9	22875,2		8,3		22875,2		

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения кач-ва и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*		Снижение износа (физического) основных фондов(активов),%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9,75	42	52,5	55	3,31	3,26	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было		Улучшились технико-экономические показатели предприятия. Реконструкция подстанции, кап. ремонт оборудования подстанций, кап. ремонт воздушной линии все это привело к снижению потерь.

	4.Капитальный ремонт трансформатора ТДН-31500 кВА №3 на ТРП-5	шт	1	1			22866,9	22875,2	8,3			22875,2		
	5.Капитальный ремонт трансформатора ТДТМ-10000 кВА №1 на ТРП-3	шт	1	1			14211,7	14216,6	4,9			14216,6		
	6.Капитальный ремонт трансформатора ТДТМ-10000 кВА №2 на ТРП-3	шт	1	1			14211,7	14216,6	4,9			14216,6		
	7.Капитальный ремонт трансформатора ТРДП-12500 кВА №1 на ТРП-2	шт	1	1			17071	17090,4	19,4			17090,4		
	8.Ремонт 2-х цепной ВЛ-110кВ №133,134 от ТРП-6 до ТРП-7	км	2,2	2,2			46619,1	46873,5	254,4			46873,5		
2	Объем	млн.кВт.ч.	381,0	542,9										
ИТОГО							211376,2	211713,0	336,8			140454,5	71258,5	

1 Примечание: \*Увеличение объемов услуг На 2019 год было запланировано объем передачи и распределения эл.энергии 381,0 млн.кВт.ч.,

а в результате фактический объем 542,9 млн.кВт.ч.

Руководитель организации



~~\_\_\_\_\_~~ Р.Х.Гайнулин

«Энергоуправление» ЖШС 2019 жылдың жартыжылдығына арналған инвестициялық бағдарламаны орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты, қызметтің негізгі түрі – электр қуатын беру және бөлу .

Реттелетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспары						Пайдалар мен шығындар туралы есеп млн.теңге	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат мың теңге					
Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Зағтай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		жоспар	факт	ауытқу	ауытқудың себептері	өз қаражаттары		Қарыз қаражаттары	Бюджеттік қаражаттар		
			жоспар	факт							Амортизация	Пайда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Екібастұз қ. электр қуатын беру және бөлу	1.Электрлік жабдықтарды жартылай ауыстырумен ОРУ-6 кВ қайта жөндеу	д.	1	1	2019г	84802,4	56457,9	56489,2	31,3	Пайдаланылған материалдардың және атқарылған жұмыстардың бағасын арттыру	56489,2		-		
		2.ТРДП-12500 кВА №5 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1			17071,0	17076,3	5,3			17076,3		-	
		3.ТДН-31500 кВА №2 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1			22866,9	22875,2	8,3			22875,2		-	-

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат						Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштердің ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасын және сенімділігін арттыруды бағалау		
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша *		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша		Ысыраптарды төмендету, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша				Авариялық жағдайды төмендету, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	
өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9,8	42,00	52,5	55	3,31	3,26	Қосалқы станцияда 1 апаттық өшіру, алайда апаттық өшіру салдарынан тоқтап қалулар болған жоқ	Қосалқы станцияда 1 апаттық өшіру, алайда апаттық өшіру салдарынан тоқтап қалулар болған жоқ		Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштері жақсарды. Қосалқы станцияларды қайта құру, қосалқы станциялар жанындағы жабдықтар мен әуе желісін күрделі жөндеу шығындардың азаюына септігін тигізді.

	4.ТДН-31500кВА №3 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1			22866,9	22875,2	8,3		22875,2	-
	5.ТДТМ -10000кВА №1 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1			14211,7	14216,6	4,90		14216,6	-
	6.ТДТМ -1000кВА №2 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1			14211,7	14216,6	4,90		14216,2	-
	7.ТРДП -12500кВА №1 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1			17071	17090,4	19,40		17090,4	-
	8.ВЛ-110 № 133,134 күрделі жөндеу	км	2,2	2,2			46619,1	46873,5	254,40		46873,5	-
2	Электр қуатын беру және бөлу көлемі	млн.кВт.сағ	381,0	542,9								
<b>Жиыны</b>							211376,2	211713,0	336,8		140454,5	71258,5

1 Ескерту: \* Қызметтер көлемдерін арттыру 2019 жылға 381,0 млн.кВт.сағ.электр қуатын беру және көлемі жоспарланды  
Нәтижесінде нақты көлем 542,9 млн.кВт.сағ

Ұйым басшысы \_\_\_\_\_ Р.Х. Гайнулин

