

Форма

**Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год
по итогам 1 полугодия 2021 года
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности- передача и распределение электрической энергии**

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках ,тыс.тг.	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге				
№п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт	отклонение	Причины отклонений	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Передача и распределение электрической энергии г.Экибастуз	1.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4кВ на ТРП-2	шт	1	1	1 полугодие 2021 г.	-217464,9	829,8	829,8	0	Повышение цен на использованные материалы, повышение стоимости выполненных работ	829,8	-	-	
		2.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4кВ на ТРП-8	шт	1	1			829,8	829,8	0		829,8	-	-	
		3.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-63/6/0,4кВ на ТРП-8	шт	1	1			507,7	507,7	0,0		507,7	-	-	

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе					Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения кач-ва и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от	Снижение износа (физического) основных фондов(активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	факт текущего полугодия	факт прошлого полугодия	факт текущего полугодия	план			
18	19	20	21	22	23	25	26
9,8	56	57	3,31	3,08	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было	-

	4. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6/0,4кВ на ТРП-4	шт	1	1		966,3	966,3	0,0		966,3	-	-
	5. Капитальный ремонт трансформатора ТДПН-25000 кВА №2 на ТРП-4		1	1		19880,8	19910,5	29,7		19880,8	-	-
	6. Реконструкция ОРУ-35 кВ на ТРП-2	шт	1	1		7871,3	8227,5	356,2		7871,3	-	-
ИТОГО						30885,7	31271,6	385,9		30885,7		