

**Отчёт об исполнении инвестиционной программы за 2021 год  
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности - передача и распределение электрической энергии**

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках млн.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге			
№п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение	причины отклонений	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Передача и распределение электрической энергии г.Экибастуз	1.Внедрение телемеханизации на ТРП-3	шт	1	1	2021г.	256807,4	35296,2	0,0	-35296	В случае превышения фактической стоимости выполненных работ, то превышение произошло из-за повышения стоимости работ, материалов, повышения МРП. Неисполнение работ произошло из-за отсутствия прибыли.	0,0			
		2.Реконструкция ОРУ-35 кВ на ТРП-2	шт	1	1			7871,3	8227,5	356		8227,5			
		3.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4 кВ на ТРП-2	шт	1	1			829,8	829,8	0		829,8			

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения кач-ва и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов(активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	56,2	53,7	3,31	3,17	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было		-

		4.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4 кВ на ТРП-8	шт	1	1		829,8	829,8	0		829,8		
		5.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-63/6/0,4 кВ на ТРП-8	шт	1	1		507,7	507,7	0		507,7		
		6.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6/0,4 кВ на ТРП-4	шт	1	1		966,3	966,3	0		966,3		
		7.Капитальный ремонт трансформатора ТДТН-25000 кВА №2 на ТРП-3	шт	1	1		19880,8	19910,5	30		19880,8		
		8.Модернизация ТРП-3.2 этап.	шт	1	1		212197,2	0,0	-212197		212197,2		
		9.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4 кВ на ТРП-4	шт	1	1		829,8	0,0	-830		829,8		
2	Объем		млн.кВт.ч.	636,9	431,6								
ИТОГО							279208,9	31271,6	-247937,3		278379,1		

1 Примечание: \*Уменьшение объема услуг

На 2021 год был запланирован объем передачи и распределения эл.энергии 636,9 млн.кВт.ч., а в результате фактический объем составил 431,6 млн.кВт.ч.

Руководитель организации



Р.М.Гайнулин