

**Отчёт об исполнении инвестиционной программы за 2022 год  
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности - передача и распределение электрической энергии**

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге				
№п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт	отклонение	причины отклонений	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Передача и распределение электрической энергии г.Экибастуз	1.Реконструкция ЗРУ-10 кВ на ТРП-6	шт	1	0	2022г.	-26410,9	32201,2	0,0	-32201,2					
		2.Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ТРП-6	шт	1	0			30960,7	0,0	-30960,7					
		3.Модернизация ОРУ-35 кВ на ТРП-1	шт	1	0			25205,5	0,0	-25205,5					

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения кач-ва и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов(активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	53,7	53,6	3,31	3,27	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было		-

	4.Модернизация ОРУ-35 кВ на ТРП-6,1 этап.	шт	1	0		45499,5	0,0	-45499,5				
	5.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-40/6/0,4 кВ №2 на ТРП-3	шт	1	0		1025	0,0	-1025				
	6.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6/0,4 кВ на ТРП-3	шт	1	0		1025	0,0	-1025				
	7.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-40/6/0,4 кВ №1 на ЗРП-1	шт	1	1		672,7	0,0	-672,7				
	8.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-40/6/0,4 кВ №2 на ЗРП-2	шт	1	1		672,7	0,0	-672,7				
	9.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4 кВ №2 на ТРП-10	шт	1	1		881,8	0,0	-881,8				
	10.Капитальный ремонт ЛЭП-35 кВ №3008,3009	км.	5	0		88 593,40	0,0	-88 593,40				
	11.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4 кВ № 2 на ТРП-10	шт.	1	0		881,8	0,0	-881,8				
2	Объем	млн.кВт.ч.	639,9	375,4								
	ИТОГО					230619,3	0,0	-230619,3				

1 Примечание: \*Уменьшение объема оказываемых услуг  
На 2022 год был запланирован объем передачи и распределения эл.энергии 639,9 млн.кВт.ч.,  
а в результате фактический объем составил 375,4 млн.кВт.ч.

Руководитель организации

Р.М.Гайнулин

