

Отчёт об исполнении инвестиционной программы за 2023 год  
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности -передача и распределение электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге			Информация о сопоставлении		
№п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение	причины отклонений	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Передача и распределение электрической энергии г.Экибастуз	1. Внедрение телемеханизации на ТРП-1	шт	1	0	2023г.	118489,0	15851,6	0,0	-15851,6						-	-
		2. Внедрение телемеханизации на ТРП-2	шт	1	0			15851,6	0,0	-15851,6							
		3. Реконструкция ЗРУ-10кВ на ТРП-8	шт	1	0			34047,5	0,0	-34047,5						-	
		4. Модернизация ТРП-6.2 этап.	шт	1	0			50416,9	0,0	-50416,9							

	5. Капитальный ремонт трансформатора ТДП-10000 кВА №1 на ТП-17	шт	1	0		18570,5	0,0	-18570,5								
	6. Капитальный ремонт трансформатора ТД-10000 кВА №2 на ПС-9	шт	1	0		20730,5	0,0	-20730,5								
	7. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6/0,4 кВ на ПС-9	шт	1	0		1085,2	0,0	-1085,2								
	8. Капитальный ремонт трансформатора ТСМ-100/35/0,23 кВ на ПС-9	шт	1	0		898,0	0,0	-898,0								
	9. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-25/6/0,23 кВ на ПС-9	шт	1	0		718,0	0,0	-718,0								
	10. Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ № 1121.	км.	0,5	0		7289,1	0,0	-7289,1								
	11. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6/0,4 кВ на ПС-9	шт.	1	0		1085,0	0,0	-1085,0								
	12. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-63/10/0,4 кВ. №1 на 5РП-2	шт.	1	0		718,0	0,0	-718,0								
	13. Капитальный ремонт трансформатора ТМ-63/10/0,4 кВ. №2 на 5РП-2	шт.	1	0		718,0	0,0	-718,0								
	14. Оптимизация схемы снабжения 5РП-2	км.	0,5	0		23403,6	0,0	-23403,6								
	15. Замена аккумуляторных батарей ТРП-1	шт	0,15	0		6206,4	0,0	-6206,4								

	16. Внедрение телемеханизации на ПС-9	шт	1	0			15581,6	0,0	-15581,6							
2	Объем	млн.кВт.ч.	651,1	348,5												
	ИТОГО						213442,0	0,0	-213442,0							

1 Примечание: \*Уменьшение объема оказываемых услуг

На 2021 год запланирован объем передачи и распределения эл.энергии 651,1 млн.кВт.ч., а в результате фактически составил 348,5 млн.кВт.ч.

Директор \_\_\_\_\_ Р.М.Гайнулин



