

Форма

**Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2019 год
по итогам 1 полугодия 2019 года
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности- передача и распределение электрической энергии**

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках млн.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге			
№п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение	Причины отклонений	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Передача и распределение электрической энергии г.Экибастуз	1.Реконструкция ЗРУ-6кВ	шт	1	1	1 полугодие 2019г.	42483,2	56457,6	56489,2	32	Повышение цен на использованные материалы, повышение стоимости выполненных работ	56457,6	0,0	-	
		2.Капитальный ремонт трансформатора ТРДП-12500кВА №5	шт	1	1			17071,0	17076,3	5,3			0,0	17076,3	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения кач-ва и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов(активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
факт прошлого полугодия	факт текущего полугодия	факт прошлого полугодия	факт текущего полугодия	план	факт			факт прошлого полугодия	факт текущего полугодия
17	18	19	20	21	22	23		25	26
9,8	10	53,6	56	3,31	3,26	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было	1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было		Улучшились технико-экономические показатели предприятия. Реконструкция подстанции, кап. ремонт оборудования подстанций, кап. ремонт воздушной линии все это привело к снижению потерь.

3. Капитальный ремонт трансформатора ТДН-31500 кВА №2	шт	1	1			22866,9	22875,2	8,3		0,0	22875,2	-
4. Капитальный ремонт трансформатора ТДН-31500 кВА №3	шт	1	1			22866,9	22875,2	8,3		22866,9	0,0	-
ИТОГО						119262,4	119315,9	53,5		79324,5	39951,5	

1 Примечание: *Информация дана за период с 01.01.2019г. По 31.05.2019г.

Генеральный директор



[Handwritten signature]

Р.Ж.Гайнулин

"11" июня 2019 г.

«Энергоуправление» ЖШС 2019 жылдың 1-нші жартыжылдығына арналған инвестициялық бағдарламаны орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты, қызметтің негізгі түрі – электр қуатын беру және бөлу .

Реттелетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды)						Табыстар мен шығындар туралы есеп млн.тенге	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат мың теңге				
№р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны			Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезені	жоспар	факт	ауытқу	ауытқудың себептері	өз қаражаттары		Қарыз қаражаттары	Бюджеттік қаражаттар
				жоспар	факт							Амортизация	Табыс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Екібастұз қ. электр қуатын беру және бөлу	1.Электрлік жабдықтарды жартылай ауыстырумен ЗРУ-6кВ қайта жөндеу	д.	1	1	2019 жылдың 1-інші жартыжылдығы үшін	42483,2	22866,9	56489,2	33622,3	1. атқарылған жұмыстар бағасының	56457,6	0,0	-	

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат						Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштердің ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасын және сенімділігін арттыруды бағалау		
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша *		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша		Ысыраптарды төмендету, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша				Авариялық жағдайды төмендету, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	
өткен жартыжылдықтың фактісі	ағымдағы жартыжылдықтың фактісі	өткен жартыжылдықтың фактісі	ағымдағы жартыжылдықтың фактісі	жоспар	факт	өткен жартыжылдықтың фактісі	ағымдағы жартыжылдықтың фактісі	25	26
17	18	19	20	21	22	23	24		
9,8	10,0	53,6	56	3,31	3,26	Қосалқы станцияда 1 апаттық өшіру, алайда апаттық өшіру салдарынан тоқтап қалулар болған жоқ	Қосалқы станцияда 1 апаттық өшіру, алайда апаттық өшіру салдарынан тоқтап қалулар болған жоқ		Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштері жақсарды. Қосалқы станцияларды қайта құру, қосалқы станциялар жанындағы жабдықтар мен әуе желісін күрделі жөндеу шығындардың азаюына септігін тигізді.

	2.ТРДП-12500 кВА №5 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1		17071,0	17076,3	5,3	пайдаланылған материалдар бағасының артуы	0,0	17076,3	-	-
	3.ТДН-31500 кВА №5 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1		22866,9	22875,2	8,3		0,0	22875,2	-	-
	4.ТДН-31500 кВА №3 трансформаторын күрделі жөндеу	д.	1	1		22866,9	22875,2	8,3		22866,9	0,0	-	-
Жиыны						85671,7	119315,9	33644,2		79324,5	39951,5		

1 Ескерту: * Ақпарат 01.01.2019ж. және 31.05.2019ж. аралығындағы мерзімге берілді.

Ұйым басшысы



Р.Х. Гайнулин

2019ж. "11"маусым"