

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартал 2023 года

ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности- передача и распределение электрической энергии

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области" "21 ноября" 2019 года № 103-ОД и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" "21 ноября" 2019 года № 84

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																		
№п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонения	причины отклонений	план	факт	отклонения	причины отклонений	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Капитальный ремонт трансформатора ТДП-10000 кВА №1 на ТП-17	шт.	1	0	18570,5	0	18570,5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт трансформатора ТД-10000 кВА №2 на ПС-9	шт	1	0	20730,5	0	20730,5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6/0,4 кВ на ПС-9	шт	1	0	1085,2	0	1085,2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Капитальный ремонт трансформатора ТСМ-100/35/0,23 кВ на ПС-9	шт	1	0	898,0	0	898,0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-25/6/0,23 кВ на ПС-9	шт	1	0	718,0	0	718,0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6/0,4 кВ на ПС-9	шт	1	0	1085,2	0	1085,2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-63/6/0,4 кВ на СРП-2 №1,2	шт	1	0	1436,0	0	1436,0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО					44523,4	0,00	44523,4	0,0	0,0									

*В перспективе, при увеличении объемов передачи электроэнергии до уровня, предусмотренного в тарифной смете, ТОО «Энергоуправление» планируется выполнение всех мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, в пределах срока ее действия, т.е. до конца 2024 года.

Директор ТОО "Энергоуправление"

Р.М.Гайнулин

